

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. พล.ต.ต.สังจะ คชหิรัญ | รอง ผบช.สภบ./กรรมการ (แทนประธานกรรมการ) |
| ๒. พล.ต.ต.วิชัย เจริญผ่อง | ผบก.ยธ./กรรมการ |
| ๓. พ.ต.อ.พรชัย งามทิพย์วัฒนา | ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ./คณะทำงาน |
| ๔. พ.ต.อ.วีระยุทธ หิรัญ | ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ บก.อก.สภบ./คณะทำงาน |
| ๕. พ.ต.อ.ณัฐชัย บุญทวี | ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๓ ยธ./คณะทำงาน |
| ๖. พ.ต.อ.บุญลือ กองแจ | ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./เลขานุการ |
| ๗. พ.ต.ท.คมกริบ นุตาลัย | รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ./คณะทำงาน |
| ๘. พ.ต.ท.ชวงศักดิ์ ผิวสุวรรณ | รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ./คณะทำงาน |
| ๙. พ.ต.ท.สุริยา แจ้งสุวรรณ | สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. พ.ต.ท.สุชาติ ปานะสุทธะ | สว.(งานนิติกรรม) อก.ยธ./ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. ร.ต.ต.หญิง ศศิธร ชาญอาวุธ | รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./เจ้าหน้าที่ |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| ๑. พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ | ผบช.สภบ./ประธานกรรมการ/ติตราชการ |
| ๒. พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล | รอง ผบช.สภบ./กรรมการ/ติตราชการ |
| ๓. พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ | ผบก.อก.สภบ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๔. พล.ต.ต.สมชาติ มาสำราญ | ผบก.พธ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๕. พ.ต.อ.ปัทเมฆ สุนทรานุกิตกิจ | รอง ผบก.ยธ.(๑)/คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๖. พ.ต.อ.จิรภูมิ จันทร์เพ็ญ | รอง ผบก.ยธ.(๒)/คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๗. พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ ผลยงค์ | ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๘. พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ ไสภณกิตติวัฒน์ | ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ยธ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๙. พ.ต.อ.ณัฐเดช พงศ์วินทร์ | ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๑๐. พ.ต.อ.นาวิน เส็งสมวงศ์ | ผกก.ธุรการและกำลังพล บก.อก.สภบ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๑๑. พ.ต.อ.เอกชัย อัครวงษ์ | ผกก.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สภบ./คณะทำงาน/ติตราชการ |
| ๑๒. พ.ต.ท.วินัย บัวลอย | รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./ผู้ช่วยเลขานุการ/ติตราชการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะฤต	ผบก.อก.ภ.๑
๒. พ.ต.ท.สมชาย วิทยาเอนกนันท์	สว.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๑
๓. พ.ต.อ.จิตพิสุทธิ์ กิตติกันตพงศ์	ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๒
๔. พล.ต.ต.พรชัย ตรีสุผล	ผบก.ภ.จ.ยโสธร
๕. ร.ต.ต.หญิง ภัคกร ทองสลับ	รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จ.ยโสธร
๖. พ.ต.อ.สำเร็จ มะละโยธา	ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๔/แทน ผบก.อก.ภ.๔
๗. พ.ต.อ.คมสัน พุ่มไพสารชัย	ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๕
๘. พ.ต.ท.รัชชัย นาคจรง	สว.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๖
๙. พ.ต.อ.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์	รอง ผบก.อก.ภ.๗/แทน ผบก.อก.ภ.๗
๑๐. พ.ต.ท.สุเทพ สูงศักดิ์	สว.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๗
๑๑. ส.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ ไตสาคร	ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๗
๑๒. พ.ต.อ.ประจักษ์ ชุมพลวิระพงษ์	ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.ภ.๘/แทน ผบก.อก.ภ.๘
๑๓. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ	ผบก.อก.ภ.๙
๑๔. พล.ต.ต.สมควร คัมภีระ	ผบก.อก.คชต.
๑๕. พ.ต.ต.เจตน์ทัศน์ จินารัตน์โชติ	สว.ฝ่ายอำนวยการ ๔ บก.อก.บข.น.
๑๖. พ.ต.ท.ณัฐ วุฒิเสถียร	สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
๑๗. นายพิบูลย์ อุดมสิทธิกุล	ผู้แทนจาก บจก.พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (สถานีตำรวจทดแทน ๓๙๖ หลัง, แฟลต ๑๖๓ หลัง)
๑๘. นายชวลิต ศรีบุญยามาศ	ผู้แทนจาก บจก.วรวิสิษฐ์ (รพ.ตำรวจ)
๑๙. คุณสุภาพร ทะเสนอด	ผู้แทนจาก บจก.แปลนโมทีฟ (ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ ตร.)
๒๐. นายศิริชัย เตชะคุณพิพัฒน์	ผู้แทนจาก บจก.เอกมงคลชัย อีควิเป้น (บ.ตร.)
๒๑. นายสิทธิผล ธนาเจริญ	ผู้แทนจาก บจก.ไฟโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน (ลิฟท์ ตร.)
๒๒. นายวรพจน์ เป้าศิลา	ผู้แทนจาก บจก.แพท แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (นรป.)

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา เป็นการประชุมเพื่อเร่งรัดการก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการ สส., สว., สำนักงบประมาณ, สถานีโทรทัศน์ สอบถามและรายงานเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้าง ซึ่งได้ทำการตอบคำถามตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ติดตามงานก่อสร้างอาคาร รพ.ตร. (บจก.วรวิสิฏฐ์)

งานก่อสร้างอาคาร รพ.ตร. สัญญาเริ่มวันที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๔ ครบสัญญา ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ทางราชการขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง ๓๐ วัน สัญญาจะครบกำหนดวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒,๑๕๕,๖๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๒ งวด เป็นเงิน ๕๗๖,๖๔๓,๕๓๓.๐๐ บาท

ผู้แทนบริษัทฯ

พ.ต.อ.พรชัยฯ

ปัจจุบันกำลังดำเนินงานในงวดที่ ๑๖ งานก่อสร้างยังอยู่ในระยะเวลา

การก่อสร้างมีปัญหาเรื่องสภาพพื้นดินทรุด ได้แก่ปัญหาโดยใช้วิธีถมทับ หล่อทับ สาเหตุของดินทรุดไม่สามารถบอกได้แน่ชัด

ประธาน

ที่ประชุม

ขอให้ พ.ต.อ.พรชัยฯ ดูแลรับผิดชอบกรณีนี้ด้วย

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๒ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑาคารจว (บจก.แปลนโมทิฟ)

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑาคารจว สัญญาเริ่มวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๕๕ ครบสัญญา ๒๙ ก.ย.๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน วงเงิน ๕,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่มีการส่งงาน

ผู้แทนบริษัทฯ

งานโครงสร้างของอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด เหลืองานกลึงวงจรมืดที่กำลังดำเนินการอยู่ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.๒๕๕๕ งานที่มีปัญหาคือ โคมไฟดาวไลน์บริเวณชั้น ๒ ฝ้าเพดานเป็นปูนความหนาประมาณ ๑๕ ซม. ซึ่งไม่สามารถเจาะเพื่อฝังโคมไฟได้ แต่ถ้าหากคิดเป็นโคมไฟห้อยลงมาก็สามารถทำได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการเกี่ยวกับระบบประปาซึ่งการประปาได้ไปตรวจสอบแล้ว ส่วนงานนิทรรศการและการออกแบบแล้วเสร็จบางส่วน

พ.ต.อ.บุญลือฯ

ผู้แทนบริษัทฯ

งานงวดที่ ๑ เลยกำหนดการส่งมอบแล้ว เหตุใดผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน

จะทำการส่งมอบงาน ๒ งวดพร้อมกัน เนื่องจากมีงานที่ก้ำกึ่งกัน อาจจะทำงานงวดที่ ๒ เสร็จก่อน แล้วกลับไปทำงานงวดที่ ๑ บางส่วน

ประธาน

พ.ต.อ.พรชัยฯ

มติที่ประชุม

หน่วยงานใดเป็นผู้ออกแบบ และขอให้แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วย

ตอนนี้เสนอมาแล้วว่าให้ติดตั้งโคมไฟแบบห้อยลงมา

ให้ พ.ต.อ.จิรวุฒิฯ และ พ.ต.อ.ณัฐเดชฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

เลขานุการ

๓.๓ ก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน บ.ตร. (บจก.เอกมงคลชัย อีควิปเมนท์)

งานก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน บ.ตร. สัญญาเริ่มวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๕๔ ครบสัญญา ๒๘ ต.ค.๒๕๕๕ ทางราชการขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง ๑๒๐ วัน เป็นครบกำหนดวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๓๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท

ผู้แทน บริษัทฯ

ปัจจุบันนี้ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๕ งวด ในวันนี้ จะได้ส่งหนังสือการส่งมอบงานงวดที่แล้วเสร็จให้กับ ยธ. เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๔ ซื้อขายพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสาร อาคาร ๑๙ ตร.

(บจก.ไฟโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน)

งานซื้อขายพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสาร อาคาร ๑๙ ตร. สัญญาเริ่มวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๕
 ครบสัญญา ๒๗ ส.ค.๒๕๕๕ วงเงิน ๗,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่มีคำสั่งมอบ
 งวดงาน

พ.ต.อ.พรชัยฯ

การติดตั้งลิฟท์จำนวน ๔ ตัว ชั้น ๑-๑๒ ซึ่งจะต้องทำประตู ๔ ช่องทุกชั้น แต่มีหนังสือ
 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนไม่ให้ทำประตูที่ชั้น ๒ เนื่องจากเป็นห้องเวรยาม
 ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์ และมีหนังสือจาก กง. ขอให้ให้เจาะประตูที่ชั้น ๓ เนื่องจาก
 จะใช้เป็นพื้นที่เฉพาะ ซึ่งสรุปแล้วจะปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้งมา ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข
 และปรับแบบบูรณาการ และมีการเพิ่มลวงเงินขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่
 รับทราบ

ที่ประชุม

เลขานุการ

๓.๕ ติดตามงานก่อสร้างอาคารที่ทำการฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขต

พระราชฐานและที่ประทับวังไกลกังวล (หจก.แพท แอนด์ แอสโซซิเอทส์)

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการฝ่ายป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่
 ประทับวังไกลกังวล สัญญาเริ่มวันที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๕๒ ครบสัญญา ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๓ ทาง
 ราชการขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๑๔๑ วัน เป็นครบกำหนดวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๕๕
 วงเงิน ๘,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท แบ่งงวดงานเป็น ๗ งวด ขณะนี้ส่งงานจำนวน ๕ งวด

ผู้แทน บริษัทฯ

บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้ได้รับเงินกู้มาแล้ว
 ประมาณ ๔๕ วันงานจึงจะเสร็จทั้งหมด

ประธาน

ขอให้รีบดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๖ ติดตามงานปรับปรุงห้องสมุด ดร. (บจก.ได้ตงอลูมินัม แอนด์ เดคคอร์)

ประธาน

ขอให้ ยธ. เร่งรัดงานด้วย โดยให้ พล.ต.ต.วิชัยฯ เชิญผู้รับจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง
 และผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อให้งานเสร็จสิ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๗ ติดตามงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครัว

จำนวน ๑๖๓ หลัง (บจก.พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น)

ปัจจุบันงานดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำนวน ๖๐ หลัง

- ภาค ๑ ได้รับจำนวน ๑๘ หลัง แล้วเสร็จจำนวน ๘ หลัง

ผู้แทน ภาค ๑

งานแล้วเสร็จจำนวน ๖ หลัง คือ สภ.ท่าม่วง, สภ.ป่าโมก, สภ.วิเศษชัยชาญ,
 สภ.พระพุทธบาท, สภ.หนองโดน, สภ.หน้าพระลาน

- อยู่ระหว่างงวดที่ ๑๑ จำนวน ๘ หลัง

- อยู่ระหว่างงวดที่ ๑๐ จำนวน ๓ หลัง คือ สภ.เมืองสิงห์บุรี (มีคนงาน), สภ.หนองแค,
 สภ.เสาไห้ (ไม่มีคนงาน)

- อยู่ระหว่างงวดที่ ๘ จำนวน ๑ หลัง คือ สภ.บางบัวทอง (มีคนงาน)

- ผู้แทนบริษัทฯ งานที่ยังไม่เสร็จจะรีบเข้าไปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๓ ภาค ๓ ได้รับจำนวน ๑ หลัง งานยังไม่แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๕๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ของ สก.เมืองยโสธร แล้ว
อยู่ระหว่างนัดกรรมการตรวจการจ้าง ขณะนี้งานอยู่ในงวดที่ ๑๑ งานที่ยังไม่ทำคือ งาน
ไฟฟ้ารอบบริเวณ งานประปา งานท่อระบายน้ำ ปัจจุบันไม่มีคนงานทำงาน ทำให้รอบ
บริเวณมีหญ้าขึ้นรก เศษวัสดุตกเกลื่อน ความล่าช้าเกิดจากผู้รับจ้างเอง ซึ่งถ้าหากผู้รับ
จ้างไม่ส่งคนเข้ามาทำงานคาดว่าจะงานเสร็จไม่ทัน ๑๕ ก.ย.๒๕๕๕ นี้แน่นอน และขณะนี้
ได้มีการแต่งตั้งระดับ รอง สว. เข้ามาใหม่แต่ไม่มีที่พักให้ จึงทำการเบิกค่าเช่าบ้าน ทำให้
ทางราชการเสียงบประมาณส่วนนี้ไป จึงขอให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการด่วน
- ผู้แทนบริษัทฯ บริษัทฯ จะรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน อาจจะเสร็จไม่ทัน ๑๕ ก.ย.๒๕๕๕
ซึ่งแต่ละภาคมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน งานงวดสุดท้ายได้ข้อสรุปแล้ว จะ
รีบเข้าไปดำเนินการให้
- ประธาน ตอนนี้ทุกฝ่ายมีความเดือดร้อน และเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานที่ขาดแคลน บางที่เดือดร้อน
มากเพราะได้ทำการรื้อสถานีตำรวจแล้ว และจะใช้แฟลตเป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
งานแฟลตก็ยังไม่เสร็จ จึงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกัน
- ผู้แทนบริษัทฯ งานงวดสุดท้ายประมาณ ๕๐ หลัง ภายใน ๖๐ วันจะเร่งให้เสร็จ มิเตอร์ประปา บาง
พื้นที่อนุมัติขนาดไม่เท่ากัน สกบ. แจ้งว่าถ้าได้ขนาดเท่าใดก็ให้เอาอย่างนั้น ส่วนที่
แตกต่างกันจะคิดเป็นงานเพิ่มลด ซึ่งแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้คือขนาด ๒”
- พ.ต.อ.บุญลือฯ งานงวดสุดท้าย ผบ.ช.สกบ. ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการ รวมถึงระบบไฟฟ้า ประปา
แล้ว ตอนนี้หนังสือเสร็จแล้ว ขอให้ผู้รับจ้างเข้ามาลงนามแก้ไขสัญญาด้วย
- ประธาน เมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือไปแล้ว ขอให้สำเนาแจกให้กับประธานตรวจการจ้างทุกที่เพื่อ
ใช้ประกอบในการตรวจงานจ้าง และจะได้รวดเร็วขึ้น
- ผู้แทนบริษัทฯ รับว่าจะมาลงนามในการแก้ไขสัญญา
- พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๔ ภาค ๔ ได้รับจำนวน ๑๗ หลัง แล้วเสร็จจำนวน ๑๒ หลัง
งานงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑๕ หลัง สัปดาห์นี้จะรับมอบจำนวน ๔ หลัง ส่วนอีก ๑๑ หลัง
กำลังปรับบริเวณ งานที่ยังไม่เสร็จจำนวน ๒ หลัง คือ สก.ทาลี,สก.เมืองมหาสารคาม
งานอยู่ในงวดที่ ๙
- ผู้แทนบริษัทฯ จะรีบดำเนินการโดยด่วน
- พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๕ ภาค ๕ ได้รับจำนวน ๒๕ หลัง งานแล้วเสร็จจำนวน ๑๐ หลัง
- สก.จอมทอง งานอยู่ในงวดที่ ๙ ไม่มีความเคลื่อนไหว ที่เหลืออยู่ในงวดที่ ๑๑
ผู้แทนบริษัทฯ มีปัญหาคือ สก.จอมทอง ขณะนี้กำลังเข้าดำเนินการ ที่อื่นไม่มีปัญหา
ประธาน ขอให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการตามสัญญา
ผู้แทนบริษัทฯ จะรีบดำเนินการโดยด่วน

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๖

ภาค ๖ ได้รับจำนวน ๓๖ หลัง งานแล้วเสร็จจำนวน ๑๖ หลัง
งานที่นำเป็นห่วงคือ สภ.โกรกพระ,สภ.ลาดยาว มีคนงานเข้าไปทำงานแล้ว ผู้รับจ้างแจ้ง
ว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ จำนวน ๑๒ หลัง และงวดอื่น ๆ จำนวน ๓ หลัง ปัญหา
อุปสรรคอย่างอื่นไม่มี

ผู้แทนบริษัทฯ

ข้อมูลตรงกัน งานที่ล่าช้าคือ สภ.บรรพตพิสัย,สภ.โกรกพระ,สภ.ลาดยาว จะรีบเข้าไป
ดำเนินการให้โดยด่วน

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๗
ผู้แทนบริษัทฯ

ภาค ๗ ได้รับจำนวน ๗ หลัง งานยังไม่แล้วเสร็จ
งานไม่มีปัญหา เหลืองานเกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดในงวดสุดท้าย
คาดว่าจะเสร็จภายใน ๑๕ วัน

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๘

ภาค ๘ ได้รับจำนวน ๘ หลัง งานส่วนใหญ่อยู่ในงวดที่ ๕
- งานอยู่ในงวดที่ ๘ จำนวน ๓ หลัง คือ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี,สภ.บ้านนาสาร,สภ.ไชยา
- งานอยู่ในงวดที่ ๗ จำนวน ๑ หลัง คือ สภ.ท่าชนะ
- งานอยู่ในงวดที่ ๖ จำนวน ๔ หลัง คือ สภ.เมืองกระบี่,สภ.ทุ่งทอง,สภ.กระบุรี,สภ.กลาง
บริษัทฯ ขอความกรุณา ภาค ๘ ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาก่อน ถ้ามีวิธีการดำเนินการ
อย่างไรก็ขอให้แจ้งมา พร้อมดำเนินการให้ และกรณีที่มีชาวออกโทรทัศน์ ก็ทำให้บริษัท
ฯ เสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงิน

ผู้แทนบริษัทฯ

ประธาน

อำนาจของคู่สัญญาคือสามารถพิจารณาได้ทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าหากมีปัญหาและต้องมีการ
แก้ไขสัญญาก็สามารถทำได้คือทำความเข้าใจกัน ซึ่งกรณีนี้จะไม่ขอพูดเรื่องเดิม ๆ ขอ
ฝากไปถึง ผบช.ภ.๘ ด้วยว่า สกบ. ขอความกรุณาท่านในการให้การดูแลและช่วยเหลือ
ผู้รับจ้างด้วย เพราะว่สิ่งที่ต้องการคือให้ข้าราชการตำรวจได้อาคารที่พักอาศัยและ
อาคารที่ทำการ

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทนภาค ๙

ภาค ๙ ได้รับจำนวน ๑๐ หลัง แล้วเสร็จจำนวน ๘ หลัง อีก ๒ หลัง ยังไม่เสร็จ คือ
สภ.หาดใหญ่,สภ.จะนะ

ผู้แทนภาค ๙

งานไม่มีปัญหา สภ.หาดใหญ่ อยู่ในงวดที่ ๑๑,สภ.จะนะ อยู่ในงวดที่ ๙ ขอให้ผู้รับจ้างเร่ง
ดำเนินการด้วย

ประธาน

จะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.๒๕๕๕

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ศชต.

ศชต. ได้รับจำนวน ๒๔ หลัง แล้วเสร็จจำนวน ๖ หลัง
พร้อมจะส่งงานอีกจำนวน ๕ หลัง คือ สภ.บันนังสตา,สภ.ระแงะ,สภ.เรือเสาะ,
สภ.ธารโต,สภ.กรงปินัง แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้นำเงินไปจ่ายให้กับการไฟฟ้า สภ.ปะแต,
สภ.ปะลูกาสามเกาะ ส่งงานแล้วจำนวน ๓ งวด ไม่มีปัญหาในเรื่องแรงงาน

ผู้แทนบริษัทฯ

ขอขอบพระคุณทาง ศชต. บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากประธานตรวจการจ้าง งาน
ลุล่วงไปด้วยดี

ประธาน

ถ้าหากมีปัญหา ก็ขอให้มาเรียนกับที่ประชุมใหญ่ในวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๕

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน บช.น.

บช.น. ได้รับจำนวน ๑๗ หลัง งานยังไม่แล้วเสร็จ
งานที่ล่าช้า คือ สน.วังทองหลาง, สน.มีนบุรี ตอนนี้มีคนงานและเร่งดำเนินการแล้ว
สน.บางบอน, บก.น๘ งานอยู่ในงวดที่ ๙, ๑๐ แต่งานยังไม่มีวี่แวงเคลื่อนไหวมากนัก
เนื่องจากผู้รับจ้างได้เอาคนงานไปเร่งดำเนินการที่ สน.มีนบุรี ภายในสัปดาห์นี้จะตรวจ
รับงานอีกประมาณ ๖ งวดงาน

ผู้แทนบริษัทฯ
พ.ต.อ.พรชัยฯ

ข้อมูลตรงตามที่หน่วยแจ้งมา

- งานของ บช.น. ที่มีปัญหาอีกประการหนึ่งคือ จะต้องมียุทธศาสตร์บ้านก่อนจึงจะไปขอ
มิเตอร์ไฟฟ้าได้ แต่เขตแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประมาณ ๓-๔ รายการ เช่น
โฉนดที่ดิน, แบบอาคาร จึงได้ปรึกษาหารือกันและมีมติว่าจะทำหนังสือแจ้งไปที่ กทม. ที่
เดียวเพื่อทำการอนุญาตทั้ง ๑๗ หลัง แต่ก็ขอให้ บช.น. จัดหาโฉนดที่ดินทุกหลังส่งให้
สภบ.ด้วย

- แพลตของ บช.น. ๑ หลัง จะมีห้องพักระดับสัญญาบัตร (๒ ห้องเล็ก) รวมอยู่ด้วย แต่
มิเตอร์ไฟฟ้าตามแบบรูปรายการจะเท่ากันหมดทุกห้อง แต่การไฟฟ้าไม่ยอม และแจ้งว่า
ห้องใหญ่จะใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ ไม่ได้ จำเป็นจะต้องทำการขยายขนาด
สภบ.ทำเรื่องผ่อนผันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ มีแนวทางเสนอคือ ขอให้ผู้รับจ้าง
ปรับขนาดมิเตอร์ และทำการปรับลดเงินเพิ่มในงวดสุดท้าย

ผู้แทนบริษัทฯ

เนื่องจากเป็นระเบียบของการไฟฟ้า คิดว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็จะไปดำเนินการตาม
เสนอ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓.๘ ติดตามงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน ๓๙๖ หลัง

(บกจ.พิชชี ดิเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น)

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน ๓๙๖ หลัง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ ม.ค.
๒๕๕๖

ผู้แทน ภาค ๑

ภาค ๑ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๓ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๑ หลัง

- งานอยู่ในงวดที่ ๖ จำนวน ๑ หลัง คือ สภ.ลาดหลุมแก้ว (มีคนงาน)
- งานอยู่ในงวดที่ ๕ จำนวน ๑ หลัง คือ สภ.ธัญบุรี (มีคนงาน)
- งานอยู่ในงวดที่ ๔ จำนวน ๑ หลัง คือ สภ.ม่วงค่อม (ไม่มีคนงาน)
- งานอยู่ในงวดที่ ๓ จำนวน ๓ หลัง คือ สภ.เมืองชัยนาท, สภ.หินซ้อ, สภ.หนองไผ่
(ไม่มีคนงาน)
- งานอยู่ในงวดที่ ๒ จำนวน ๖ หลัง คือ สภ.บ้านหมี่, สภ.ระโสม, สภ.รามะสัก (มีคนงาน),
สภ.วังน้ำขาว, สภ.คูบางหลวง, สภ.ไชโย (ไม่มีคนงาน)

- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือ PCC/Dc/Noo/๓๒๕/๕๕ ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาของ สภ.ไชโย
แต่งงานที่มีปัญหาคือ สภ.เกษไชโย ขอให้ผู้รับจ้างรีบไปดำเนินการแก้ไขหนังสือโดยด่วน
ข้อมูลตรงกัน ตอนนี้กำลังเร่งหาคนงานเข้ามาทำงาน และจะแก้ไขหนังสือส่งให้ภายใน
๓ วัน

ผู้แทนบริษัทฯ

<p>พ.ต.อ.บุญลือฯ ผู้แทน ภาค ๒</p>	<p>ภาค ๒ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๙ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๑๐ หลัง ที่มีปัญหาคือประมาณ ๑๗ หลัง หยุดการก่อสร้าง และจำนวน ๖ หลัง มีคนงาน ประมาณ ๑๐-๑๕ คน</p>
<p>ผู้แทนบริษัทฯ พ.ต.ท.สุชาติฯ</p>	<p>สภ.ราชสาส์น บริษัทฯ เตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ตอนนี้รอความเห็นของประธานตรวจการจ้างเกี่ยวกับการแก้ไขแบบรูปรายการของ สภ.เกาะสีชัง</p>
<p>พ.ต.อ.บุญลือฯ</p>	<p>ภาค ๓ ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๑ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๘ หลัง</p>
<p>พ.ต.อ.บุญลือฯ ผู้แทน ภาค ๔</p>	<p>ภาค ๔ ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๙ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕ หลัง ส่งมอบพื้นที่แล้ว จำนวน ๙๙ หลัง ผู้รับจ้างรับแล้วจำนวน ๙๗ หลัง และยังไม่ได้รับมอบ พื้นที่อีกจำนวน ๒ หลัง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภ.เขว้าใหญ่ กรมที่ดินได้ทำการปักหมุดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทำหนังสือแจ้ง สกบ. และ สกบ. แจ้งว่าให้หน่วยทำกันเงินงบประมาณเพื่อทำการเข้าพื้นที่ต่อไป รอกการอนุมัติ เปลี่ยนแปลงพื้นที่จาก สกบ. - สภ.หนองฮี รอกการอนุมัติหรือถอนจากการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากห้องแถวจำนวน ๑๐ ห้องที่จะทำการรื้อเป็นงบประมาณของการเคหะแห่งชาติ
<p>ประธาน ผู้แทนบริษัทฯ</p>	<p>ขอให้ผู้รับจ้างรับไปขอรับมอบพื้นที่จากหน่วยด้วย จะรับไปดำเนินการ</p>
<p>พ.ต.อ.บุญลือฯ ผู้แทน ภาค ๕</p>	<p>ภาค ๕ ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๑๑ หลัง ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้ว เพราะหาไม่มีการตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภ.แม่สาย ผู้รับจ้างกำลังจะเข้าดำเนินการในพื้นที่ใหม่ที่ห่างไปจากพื้นที่เดิม ประมาณ ๒ กม. แต่มีกลุ่มมวลชนมาต่อต้าน ชัดขวางไม่ต้องการให้สร้าง แต่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าถ้า หากจะให้สร้างในพื้นที่เดิมที่ติดกับชายแดนพม่า จะต้องดำเนินการใหม่ ก็จะทำให้ทาง ราชการเสียหาย ทาง ผบค.ภ.จว.เชียงราย, ผบช.ภ.๕ ก็เห็นด้วยว่าให้สร้างในพื้นที่ที่ติด กับชายแดน ก็เลยไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ขอชี้แจงมาจากที่ประชุมด้วย ถ้าหากจะกลับมาสร้างในพื้นที่เดิมที่ติดกับชายแดน มีพื้นที่เพียงพอที่จะสร้างได้หรือไม่ พื้นที่ด้านหลังเป็นเนินดิน คิดว่าสามารถสร้างได้
<p>ประธาน ผู้แทน ภาค ๕</p>	<p>ถ้าหากจะสร้างในพื้นที่เดิมก็ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และขอให้ ภ.จว.เชียงราย เข้าไปดำเนินการวัดพื้นที่และส่งแฟกซ์ให้ สกบ. โดยด่วน เพื่อลดความขัดแย้งและ ช่วยกันแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้</p>
<p>ประธาน</p>	<p>ถ้าหากจะสร้างในพื้นที่เดิมก็ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และขอให้ ภ.จว.เชียงราย เข้าไปดำเนินการวัดพื้นที่และส่งแฟกซ์ให้ สกบ. โดยด่วน เพื่อลดความขัดแย้งและ ช่วยกันแก้ไขปัญหากที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้</p>
<p>ผู้แทน ภาค ๕</p>	<p>ขอความกรุณาให้ สกบ. ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปวัดพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ ภ.จว.เชียงราย เพื่อจะได้มาเรียนในที่ประชุมในวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๕ ผู้รับจ้างมีปัญหา หรือไม่ถ้าหากจะกลับไปสร้างในพื้นที่เดิม</p>
<p>ผู้แทนบริษัทฯ ประธาน</p>	<p>ไม่มีปัญหา ขอให้ภาค ๕ ประธาน ยศ. ขอสถาปนิกและวิศวกรเพื่อไปตรวจสอบด้วย คิดว่าวันเดียวก็ อาจจะเสร็จ</p>

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ภาค ๖

ภาค ๖ ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๒ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๘ หลัง
ภ.จว.ตาก ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐ หลัง จำนวน ๘ หลัง ไม่มีคนงาน,จำนวน ๒ หลัง คือ
สภ.แม่สอด,สภ.สามเงา มีคนงานแล้ว

ผู้แทนบริษัทฯ

-สภ.เมืองจันทธานี,สภ.เมืองกาจิ่ง ไม่มีคนงาน
ข้อมูลตรงกัน ตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการจัดหาคนงานเข้าพื้นที่

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ภาค ๗

ภาค ๗ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๑ หลัง
สภ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๕ กำลังดอกเสาเข็มจำนวน ๔๔ ต้น ตอนนี้หยุด
การทำงาน ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการด้วย

- จำนวน ๕ หลัง ไม่มีแรงงาน คือ สภ.ทุ่งหลวง,สภ.หลักห้า,สภ.กรับใหญ่,
สภ.หนองหญ้าปล้อง,สภ.สระยายโสม

- จำนวน ๑๕ หลัง งานกำลังดำเนินการไปตามปกติ
จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ผู้แทนบริษัทฯ

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ภาค ๘

ภาค ๘ ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖ หลัง

- งานอยู่ในงวดที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง

- งานอยู่ในงวดที่ ๒ จำนวน ๘ หลัง

- งานอยู่ในงวดที่ ๑ จำนวน ๗ หลัง

- งานที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๐ หลัง

ประธาน

ผู้แทนบริษัทฯ

ขอให้ผู้รับจ้างรีบจัดคนงานเข้าไปทำงานด้วย
รับจะดำเนินการให้

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ภาค ๙

ภาค ๙ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖ หลัง ยังไม่ผลการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๙ หลัง
งานที่นำเป็นห่วง คือ

- สภ.ลำป่า เป็นพื้นที่ต่ำ ดินทะเล

- สภ.คลองแดน ต้องทำการถมบ่อน้ำ

- สภ.ปากพะยูน ทำการตอกเสาเข็มแล้วหัก จึงทำการเปลี่ยนเป็นฐานแผ่

ผู้แทนบริษัทฯ

ข้อมูลตรงกัน คิดว่าปัญหาคงจะแก้ไขได้

พ.ต.อ.บุญลือฯ
ผู้แทน ศชต.

ศชต. ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑ หลัง

- สภ.โคกโพธิ์ ทำการตอกเสาเข็มแล้ว

- สภ.ทุ่งยางแดง ส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๒๕๕๕ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า
ดำเนินการ

วันที่ ๒๕-๒๗ ส.ค.๒๕๕๕ จะเข้าไปดำเนินการตรวจรับงานจำนวน ๔ หลัง คือ

สภ.ศรีสาคร,สภ.สุโหงโกลก งวดที่ ๓,สภ.ไล้ะจุด,สภ.สากอ งวดที่ ๑

ผู้แทนบริษัทฯ

ข้อมูลตรงกัน สภ.ทุ่งยางแดง รอการอนุมัติผัง

พ.ต.อ.พรชัยฯ

สภ.ทุ่งยางแดง ทำการเจาะสำรวจดินแล้ว อนุมัติความยาวเสาเข็มแล้ว ผังยังไม่ส่งมาให้

พ.ต.อ.บุญลือฯ

ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง สกบ. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ก็ขอให้หน่วยงาน ๆ มั่นใจได้ว่า สกบ. บริหารสัญญาโดยอาศัยระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ทุกประการ

ประธาน

ในวันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๕ ถ้าหากมีข้อขัดข้องใจประการใดที่จะแจ้งให้ประธานตรวจการจ้างได้ทราบ ก็ขอให้เตรียมข้อมูลด้วยก็จะเป็นการดี เช่น หน้าที่ของประธานฯ มีเท่าใด เพื่อจะได้ทราบและจะได้ไม่ใช้อำนาจในทางมิชอบหรือเกินเลยกว่าอำนาจที่จะใช้ได้ ซึ่งอาจจะถูกฟ้องร้องได้ตลอดเวลา

ผู้แทน ภาค ๖

สกบ. มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕ แจ้งคณะกรรมการการตำรวจ ขอทราบผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการแจ้งไปยังภาคและภาคได้แจ้งให้แก่หน่วยงานย่อย มีประเด็นที่แจ้งมาจำนวน ๕ ข้อ แต่ที่สั่งสยคือ ข้อ ๔ “การขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อประสานขอความร่วมมือกับโยธาจังหวัด ให้ร่วมตรวจสอบคุณภาพของงานจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการก่อสร้าง ซึ่งหน่วยตีความได้ ๒ ประเด็น คือ

๑. เป็นข้อสั่งเกิด คือ เมื่อมีการตรวจรับงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าถูกต้องตามแบบรูปรายการ ก็ลงนามตรวจรับงานได้

๒. จะต้องแต่งตั้งกรรมการจากโยธาจังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนแล้วจึงลงนามตรวจรับงานได้

พ.ต.อ.บุญลือฯ

กรณีมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่นมาช่วยตรวจสอบดูแลงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหากไม่ได้รับการแต่งตั้งจาก ตร. (สกบ.) จะไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นเพียงผู้มาตรวจสอบแนะนำ ดังนั้น การตรวจรับงานจ้างขอให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการทุกประการ หากถูกต้องคณะกรรมการฯ สามารถลงนามตรวจรับงานได้เลย

ที่ประชุม

รับทราบ


เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๔๐ น.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.ท.



(สุริยา แจ่งสุวรรณ)

สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./ผู้ช่วยเลขานุการ

พ.ต.อ.



(บุญลือ กงแจ)

ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ./เลขานุการ