



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ
ภายในกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงใบสั่งจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองโยธาธิการ สำนักงาน
ส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจตรี ธงชัย
เสรีวัฒนา ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑,๙๓,๙๕ ซอยสวนผัก ๒๙ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกลาง ที่ สจ.๑ ๐๐๐๑๙๙ ออกให้ ณ
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดยนางสาวอังคณา กิจจนกอุดมเดช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล แนนทำย
สัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งคู่ได้ตกลงทำข้อตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขใบสั่งจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ
ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายในกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล

๑.๑ คำสั่ง อนุมัติ ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทำหนังสือ
ฝ่ายโยธาธิการ ๑ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๖ (หก)
แผ่น ๖ (หก) หน้า

๑.๒ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด ที่
สจ.๑ ๐๐๐๑๙๙ ออกให้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เอกสารจำนวน ๕ แผ่น (ห้าแผ่น) ๕ หน้า (ห้าหน้า)

ข้อ ๒. แก้ไขใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้
- ในเงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง ข้อ ๔ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จ
ตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้ คือ ๑.๔.๑
รายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%)
จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้ว
เสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

แก้ไขเป็น “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) จากราคาของงาน
จ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ก่อน
วันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จภายหลังจากวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์
จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานตามใบสั่งจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
จ.ต.ต..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. 100P
100P ๒๐๓/

ข้อ ๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้าง งดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ หรืองดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงในใบสั่งจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมใบสั่งจ้างฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามข้อตกลงในใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในใบสั่งจ้างฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เสรีวัฒนา)

(ลงชื่อ) นางสาว

ผู้รับจ้าง

(อังคณา กิจกนกอุดมเดช)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก


พยาน

(ประสิทธิ์ จามจรรักษ์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(อภิศักดิ์ วาสะศิริ)



พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พ.ต.ท.หญิง..... รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.อ..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

หน้า ๒ ใน ๒ หน้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖

ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน.

เรียน ผบก.ยธ. (ผ่าน รอง ผบก.ยธ.(๔))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ผบก.ยธ. อนุมัติ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๘๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๕ อนุมัติแต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. (เอกสาร ๑)

๑.๒ ผบก.ยธ. อนุมัติ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๘๙๒ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ อนุมัติจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. พร้อมได้ทำข้อตกลงจ้างบริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. ในวงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ และครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ขอเข้าพื้นที่งานจ้างก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. (เอกสาร ๓)

๒.๒ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๔ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ มีผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในด้านปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง, ปัญหาการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง, ปัญหาการเข้า-ออกในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเนื่องจากราคาสูง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามรายละเอียดดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดการปรับปรุงเป็นร้อยละ ๐ และขอให้ทางราชการพิจารณาในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของข้อตกลงจ้างก่อสร้างฯ พร้อมแก้ไขข้อตกลงให้สอดคล้องกันต่อไป (เอกสาร ๔)

๒.๓ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ขอเข้าพื้นที่งานจ้างก่อสร้างและขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. เนื่องจากขณะนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างแต่อย่างใด ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าทำงานตามข้อตกลงจ้างได้ บริษัทฯ จึงขอให้ทางราชการเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่ทำงานจ้างก่อสร้างฯ พร้อมขอใช้สิทธิ์ในการรับมอบพื้นที่งานจ้างก่อสร้างฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาตามข้อตกลงจ้าง และสงวนสิทธิ์ในการปรับจนกว่าจะได้รับการส่งมอบพื้นที่ต่อไป (เอกสาร ๕)

100P

100Premium Co., Ltd.

๒.๔ ตร. โดย...

๒๐๑๖ ๒๐๑๖

๒.๔ ตร. โดย ยธ. สกบ. ได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ให้กับ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ ตามบันทึกการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๖)

๒.๕ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๕ ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับมอบพื้นที่งานจ้างฯ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ ตามเอกสารใบสั่งจ้าง มีระยะเวลาการทำงานจำนวน ๖๐ วัน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ทางบริษัทฯ จึงขอขยายเวลาในการทำงานนับตั้งแต่เริ่มข้อตกลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ รวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ในการทำงานครั้งนี้ (เอกสาร ๗)

๒.๖ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. โดยปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มเข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างงานแล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ มีผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในด้านปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง, ปัญหาการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง, ปัญหาการเข้า-ออกในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเนื่องจากราคาสูง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามรายละเอียดดังกล่าว โดยขอให้พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และขอให้ทางราชการพิจารณาในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของข้อตกลงจ้างก่อสร้างนี้ พร้อมแก้ไขข้อตกลงให้สอดคล้องกันต่อไป (เอกสาร ๘)

๒.๗ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณามีความเห็นการขยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ พิจารณามีความเห็นในการเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. (เอกสาร ๙)

๒.๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ มีหนังสือ ที่ - ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณามีความเห็นในการขอขยายเวลาทำการตามข้อตกลงจ้างและขอแก้ไขข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ ได้ร่วมกันพิจารณาว่าด้วยข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการขยายเวลาทำการตามข้อตกลงจ้าง เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นในการส่งมอบพื้นที่งานจ้างล่าช้าตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒.๑, ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕ โดยทางราชการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเป็นจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๖ ได้ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ มีผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในด้านปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง, ปัญหาการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง, ปัญหาการเข้า-ออกในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเนื่องจากราคาสูง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ



จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ ซึ่งข้อตกลงจ้างก่อสร้างงานห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บช.น.นี้ ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งการแก้ไขข้อตกลงจ้าง ดังกล่าวนี้อยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของข้อตกลง ดังนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแก้ไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้างที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๘.๑ ในเงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง ข้อ ๔ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้ คือ ๑.๔.๑ รายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

แก้ไขเป็น “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานตามใบสั่งจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

๒.๘.๒ เห็นควรขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๕ หรือการงดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงในใบสั่งจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน (เอกสาร ๑๐)

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ และ มาตรา ๑๐๒ (เอกสาร ๑๑)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๘๒ (เอกสาร ๑๒)

๓.๓ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร ๑๓)

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๖๔ (เอกสาร ๑๔)

๓.๕ คำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๑๕)



100Premium Co.,Ltd.

อิลล กิ่งกฤษ

/๔. ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ ตร. โดย ยธ. สกบ. ได้ทำข้อตกลงจ้างบริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ในวงเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามใบสั่งจ้างที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ โดยเริ่มงานวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ครบกำหนดวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ต่อมา บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๕ ขอยายระยะเวลาก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับมอบพื้นที่งานจ้าง เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ ตามเอกสารใบสั่งจ้าง มีระยะเวลาการทำงานจำนวน ๖๐ วัน โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ และจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ทางบริษัทฯ จึงขอยายเวลาในการทำงานนับตั้งแต่เริ่มข้อตกลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ รวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ในการทำงานครั้งนี้ และบริษัท ๑๐๐ พรีเมียม จำกัด มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๕ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ และขอให้ทางราชการพิจารณาในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ของข้อตกลงจ้างก่อสร้างนี้ พร้อมแก้ไขข้อตกลงให้สอดคล้องกันต่อไป

๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ มีหนังสือ ที่ - ลงวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาเห็นความเห็นในการขอยายเวลาทำการตามข้อตกลงจ้างและขอแก้ไขข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ ได้ร่วมกันพิจารณาว่าด้วยข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่าการขอยายเวลาทำการตามข้อตกลงจ้าง เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้นในการส่งมอบพื้นที่งานจ้างล่าช้าตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒.๑, ๒.๓, ๒.๔ และ ๒.๕ โดยทางราชการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเป็นจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือ ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๖ ได้ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วประเทศ มีผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างของบริษัทฯ ในด้านปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง, ปัญหาการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง, ปัญหาการเข้า-ออกในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเนื่องจากราคาสูง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ ซึ่งข้อตกลงจ้างก่อสร้างงานห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บข.น. ได้ลงนามลงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้ดำเนินการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งการแก้ไขข้อตกลงจ้าง ดังกล่าวนี้อยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของข้อตกลง ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแก้ไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้างที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ดังนี้



100Premium Co.,Ltd.

อัทธนา กิ่งกมล

/๔.๒.๑ ในเงื่อนไข....

๔.๒.๑ ในเงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง ข้อ ๔ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้ คือ ๑.๔.๑ รายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

แก้ไขเป็น “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานตามใบสั่งจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

๔.๒.๒ เห็นควรขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๕ หรือการงดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงในใบสั่งจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน

๔.๓ ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. พิจารณาแล้ว ตามที่ บริษัท ๑๐๐ พรีเมียม ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ตามข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. ในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นควรขยายระยะเวลาก่อสร้างและแก้ไขข้อตกลงจ้างฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ รวมทั้งการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวนี้ได้อยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของข้อตกลง จึงเห็นควรอนุมัติแก้ไขข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บชน. ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑ เห็นควรแก้ไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้างฯ ที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

- ในเงื่อนไขข้อตกลงตามใบสั่งจ้าง ข้อ ๔ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างนี้ แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกใบสั่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ต่อไปนี้ คือ ๑.๔.๑ รายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

แก้ไขเป็น “ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์ (๐%) จากราคาของงานจ้างตามใบสั่งจ้างนับถัดจากวันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเสร็จภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐%) จากราคาของงานตามใบสั่งจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)”

๔.๓.๒ เห็นควรขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ จนถึงส่งมอบพื้นที่งานจ้างในวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จจากเดิมวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดทำงานแล้วเสร็จเป็นวันที่ ๒๙ เม.ย.๒๕๖๕ หรือการงดหรือลดค่าปรับทำการตามข้อตกลงในใบสั่งจ้างรวมเป็นเวลาจำนวน ๑๕๒ วัน

100P

100Premium Co.,Ltd.

/๔.๔ เห็นควรลงนาม

อัทธนา กิ่งชุมพล

๔.๔ เห็นควรลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บช.น. ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑/๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ตามการอนุมัติแก้ไขข้อตกลงจ้างฯ ข้อ ๔.๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

๔.๕ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อตกลงจ้างฯ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บช.น. อยู่ในอำนาจของ ผบก.ยธ. เป็นผู้พิจารณาในฐานะเป็นผู้รับมอบอำนาจฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งคำสั่ง ตร. ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๖๐

๕. ข้อเสนอ


หากเห็นชอบตามที่เรียนข้างต้น ขอได้โปรดพิจารณา ดังนี้

๕.๑ อนุมัติแก้ไขข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บช.น. ตามข้อ ๔.๓

๕.๒ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และห้องอาบน้ำ ภายใน กก.ตส.บช.น. ตามข้อ ๔.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.



(อมิตศักดิ์ วาสะศิริ)
ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

เรียน ผบก.ยธ.

- เห็นควรอนุมัติ ตามข้อ ๕.๑
- เห็นควรลงนาม ตามข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.



(ประสิทธิ์ จามสุริรักษ์)

รอง ผบก.ยธ.(๔)


๒๗ มี.ค.๒๕๖๕

เรียน ผบก.ยธ.

- เห็นควรอนุมัติ ตามข้อ ๕.๑
- เห็นควรลงนาม ตามข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


พล.ต.ต.



(รงชัย เสรีวัฒนา)

ผบก.ยธ.

๒๗ มี.ค.๒๕๖๕



๒๗ มี.ค.๒๕๖๕



100Premium Co.,Ltd.



ดี.ล.ร. กค.ร. 199

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง


ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125552011677

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท 100 พรีเมียม จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นางสาวอังคณา กิจกนกอุดมเดช
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงล ยมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 91.93.95 ซอยลานผึก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 27 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ดวงพร

(นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร)

นายทะเบียน



100Premium Co.,Ltd.

Signature



100Premium Co.,Ltd.

Signature

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ

Let's Buy Business
Information





ที่ สจ 1 000199

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ 1 000199


1. นิตยบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ธวัช ลีสงกุล



ธวัช ลีสงกุล



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กีดกันไม่สงวน
สงวนลิขสิทธิ์

Local Business
Transformers




รายละเอียดวัตถุประสงค์

ประกอบ

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา ใ้เช่า แะซื้อ สิทธิกรรมสิทธิ์ หรือครอบงำ บริหาร บังคับ ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ของคน โดยผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ภาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจ้ง หมายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นรพายนก ตัวแทน ตัวแทนคำสั่งในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจบางอันที่ การจะสมาชิกให้สมควร และคำสั่งเหล่านั้น
- (4) คุ้มเงิน เบิกเงินคืนหรือยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปลา ผัก หนุ่ย พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว เครื่องหนังสัตว์ หนังสัตว์ ไม้ แะ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำออส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายขยงมัด เส้นใยในส่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงมือ เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์เครื่องใช้
- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเค้นกัท เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง กานหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าว



100Premium Co., Ltd.

Signature



Signature



1. บริษัทขอรับสิทธิในเครื่องหมายการค้า พลาสมา บิวตี้ฟูลซิ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งอื่น ที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร หรือต่างประเทศ
2. บริษัทขอรับบริการค้า ขนถ่ายขน ส่งท่าเทียบ โคนเรือสินค้า ท่าเรือใดก็ตามที่มีทางวิเทศศาสตร์

3. สิ่งที่ทำมาทั้งหมดในประเทศและส่งออกในต่างประเทศยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และ 2


100 บริษัทขอประมวลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ให้แก่บุคคล หนึ่งบุคคล หนึ่งบุคคล สามารถประมวลและงดชำระของรัฐ
ทั้งนี้ เป็นแล้ว ขนออกประเทศ



จาก กรุงเทพ



จาก กรุงเทพ



ทะเบียนเลขที่ 0125552011677

ฉันท

วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 27 ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ จัดหา รับทำตามคำสั่ง ชื่อมา ขายไป นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผ้า เครื่องฟุ้งหมัน เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงานหรือที่อยู่อาศัย ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวทุกประเภท พันธุ์ผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืน
- (24) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง จัดหา ชื่อมา ขายไป นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของสมนาคุณ ทุกชนิดทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งโครงเหล็ก งานตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัย ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง
- (26) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ชื่อมา ขายไป ซึ่งสินค้าประเภท เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ กระดาษ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ดิจิทัลพริ้นท์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิดทุกประเภท
- (27) ทำประกันหรือรับประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รวมทั้งการรับประกันบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น



100Premium Co.,Ltd.

Signature



100Premium Co.,Ltd.

Signature

