



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค

(ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ดร.)

ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อาคาร

เลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท ภุชพญา สุระเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายตรีภพ ขยางคานนท์ และนายภาคภูมิ ขยางคานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๗๒๓๓๕๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำข้อตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ อนุมัติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทำหนังสือกองกฎหมาย ที่ ๐๐๑๑.๑๕/๓๑๓๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๑.๒ หนังสือสำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๘ (แปด) แผ่น ๘ (แปด) หน้า

๑.๓ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๗๒๓๓๕๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เอกสารจำนวน ๔ (สี่) แผ่น ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ ข้อ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐ งบประมาณงวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) ให้ใช้แผนการทำงานใหม่ที่เป็นแผนการทำงานส่วนที่เหลือในการส่งมอบโครงการฯ (หลังจากวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วเสร็จวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นระยะเวลา ๒๔๐ วัน) และแผนการทำงานส่วนที่เหลือในการส่งมอบโครงการฯ (หลังจากวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเพิ่มระยะเวลาอีกร้อยละ ๒๕ แล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นระยะเวลา ๓๐๐ วัน) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น รวมทั้งหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พายัพคอนสตรัคชั่น ที่ PYC-DRHP-OFFICE-๐๐๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๓ (สาม) แผ่น ๓ (สาม) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนท้ายสัญญา

๒.๒ ข้อ ๑๖. ค่าปรับ ให้แก้ไขดังนี้

จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖๘,๗๖๗ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อ

พ.ต.อ..... ผกก.คณ..... พ.ต.อ..... ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๔๘๗ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) (อัตราร้อยละ ๐ ของราคาค่าจ้าง) เป็นจำนวนวันเท่ากับ จำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ลงนาม สัญญา (สัญญาลงนามวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖๘,๗๖๗ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐,๔๘๗ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย”

ข้อ ๓. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๔. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญา ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อ หน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท

ผู้ว่าจ้าง

(กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์)

(ลงชื่อ) >

ผู้รับจ้าง

(นายตรีภพ ขยาคานนท์) (นายภาคภูมิ ขยาคานนท์)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

