



บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระยะที่ ๓)
เลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรี ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษารองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง รักษาการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้ทำการแทนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๕๓ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๓๕๐๖๖๘๙๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายเศกสรรค์ ลีลาพิทยกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นางสาว มยุรี มีคำ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

๑.๑ อนุมัติ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง รักษาการแทนผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ลงวันที่ ๒๗/มกราคม ๒๕๖๘ ท้ายหนังสือกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๑๔/๓๐๑๕ ลงวันที่ ๒๗/มกราคม ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ...๗/... (เจ็ด) แผ่น ...๘/... (แปด) หน้า

๑.๒ หนังสือกองโยธาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เอกสารจำนวน ๖ (หก) แผ่น ๖ (หก) หน้า


๑.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ พร้อมบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา รวมเอกสารจำนวน ๗ (เจ็ด) แผ่น ๗ (เจ็ด) หน้า

๑.๔ หนังสือมอบอำนาจของบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารแนบ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด ที่ ๐๑๐๕๕๓๕๐๖๖๘๙๒ ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมเอกสารจำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) แผ่น ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามรายละเอียดข้อ ๑.๓ ดังนี้

พ.ท.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.
ร.ต.อ. รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ต.



๒.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระยะที่ ๓) ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการฯ โดยยกเลิกแบบรูปรายการตามสัญญา จากเดิมจำนวน ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) แผ่น ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๘๖ (แปดสิบหก) แผ่น ๘๖ (แปดสิบหก) หน้า แทน เนื่องจากการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๓๓ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๔๖ แผ่น/หน้า)

๒.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ผนวก ๘ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระยะที่ ๓) ของบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระยะที่ ๓) (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และหนังสือบริษัท ซินส์ ๒๔ จำกัด ที่ S๒๔/MEMO/๐๐๖/๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มเติมดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๓. กำหนดเพิ่มระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ระยะที่ ๓) เป็นจำนวน ๔๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเดิมในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ข้อ ๔. บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. นอกจากที่มีการแก้ไขข้างต้น ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

ผู้ว่าจ้าง

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)



(ลงชื่อ) นางสาว

ผู้รับจ้าง

(มยุรี มีคำ)

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี

พยาน

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก


พยาน

(กฤตภาส กิตติรัฐกรณ์)

พ.ต.อ..... ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.

พ.ต.ด..... สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.


ร.ต.อ..... รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ.





ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ

บก.อก.สทบ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๖

ที่

๐๐๐๘.๑๔/๓๐๕

วันที่ ๖/ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓)

เรียน ผบช.สทบ. (ผ่าน รอง ผบช.สทบ.(๒))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อนุมัติ ผบช.สทบ. ลงวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๗ ท้ายหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๑๙๙๖ ลง ๑๙ ก.ค.๖๗ อนุมัติจ้างบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) เป็นเงินจำนวน ๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ ตร. โดย สทบ. ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ในวงเงิน ๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน สัญญาเริ่มวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๗ ครบกำหนด ๑๐ พ.ย.๖๗ ต่อมาทางราชการได้อนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาอีกจำนวน ๓๙ วัน เป็นครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จ ๑๙ ธ.ค.๖๗ (เอกสาร ๒)

๑.๓ อนุมัติ ผบช.สทบ. ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ ท้ายหนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๕๗๘ ลง ๒๕ ก.ย.๖๖ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด เลขที่ S๒๔/MEMO/๐๐๓/๖๗ ลง ๓ ธ.ค.๖๗ แจ้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนิน โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการ และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคางานก่อสร้าง (BOQ) ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) กับสภาพพื้นที่หน้างานจริง พบว่ามีความขัดแย้งไม่สอดคล้องกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จากเหตุข้างต้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ทางราชการพิจารณาและเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ต่อไป (เอกสาร ๔)

๒.๒ หนังสือ สลก.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๑.๔๒/๗๑๔๙ ลง ๑๗ ธ.ค.๖๗ ด้วย สลก.ตร. เป็นหน่วยบริหารจัดการห้องประชุม ของอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. (อาคาร ๓๒ ชั้น) เนื่องจาก ภายในห้องประชุมของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ยังขาดอุปกรณ์เครื่องเสียงและครุภัณฑ์เก้าอี้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดใช้ประโยชน์ในพื้นที่และการจัดประชุมภายในห้องประชุมของอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. (อาคาร ๓๒ ชั้น) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการรองรับภารกิจต่าง ๆ ในการจัดการประชุมของ ตร. โดย สลก.ตร. เป็นผู้บริหารจัดการห้องประชุม จึงขอเสนอเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน เพื่อใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการประชุมให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. ได้ใช้ประโยชน์อาคารที่ทำการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ (เอกสาร ๕)

๒.๓ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ ส่งแบบรูปรายการที่แก้ไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) โดยกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. และเจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบ/คำนวณราคาฯ ดำเนินการตามประสงค์ของหน่วยผู้ใช้ประโยชน์ตามสัญญา และตามที่ได้รับแจ้งแจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ พร้อมดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ สลก.ตร. ในการใช้ประโยชน์อาคารและดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้างต้น รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน เพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่ เป็นเงินเพิ่มมากกว่าราคาตามสัญญา จำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และกำหนดระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติมจำนวน ๔๕ วัน โดยนับถัดจากวันครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการได้ประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการในครั้งนี้ และยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาและข้อตกลง ทั้งนี้เห็นควรให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์กับทางราชการ ราชการไม่เสียประโยชน์และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๖)

๒.๔ หนังสือ สกบ. ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/๙ ลง ๖ ม.ค.๖๘ แจ้งบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด แจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดการส่งมอบงานจ้างก่อสร้าง โดยสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ครบกำหนดตามสัญญาแล้วแต่บริษัทฯ ยังดำเนินงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ ซึ่งตามสัญญาที่อ้างถึง ข้อ ๑๕ หากบริษัทฯ ทำงานไม่แล้วเสร็จ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๗๖,๖๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๘๙,๔๒๕ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จึงขอเร่งรัดให้บริษัทฯ รับผิดชอบการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และแจ้งการเรียกค่าปรับ พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้รับจ้างนับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันส่งมอบงานจ้างก่อสร้างฯ ให้กับทางราชการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาต่อไป (เอกสาร ๗)

๒.๕ หนังสือ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๒ ลง ๗ ม.ค.๖๘ เรียน สลก.ตร. ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์บริหารจัดการอาคารตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) พิจารณาในการแก้ไขแบบรูปรายการฯ ตามรายละเอียดดังนี้ หนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ (เอกสาร ๘)

๒.๖ หนังสือ ยธ. ที่ ดช ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๓ ลง ๗ ม.ค.๖๘ ถึงบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด ขอให้พิจารณาแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) และรายละเอียดของงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่ เป็นเงินเพิ่มมากกว่าราคาตามสัญญา จำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร ๙)

๒.๗ หนังสือ บริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด ที่ S๒๔/MEMO/๐๐๖/๖๘ ลง ๘ ม.ค.๖๘ แจ้ง ยธ. ยินดีที่จะดำเนินการตามรายละเอียดแบบรูปรายการฉบับที่ปรับแก้ไขใหม่ ตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ ส่วนกรณีรายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่ซึ่งคิดเป็นราคางานเพิ่มจากวงเงินในสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ทางบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มข้างต้น และพร้อมดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติมจำนวน ๔๕ วัน โดยนับถัดจากวันครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการราชการ (เอกสาร ๑๐)

/๒.๘ หนังสือ สลก.ตร....

๒.๘ หนังสือ สลก.ตร. ที่ ๐๐๐๑.๔๒/๑๐๑ ลง ๙ ม.ค.๖๘ เรียน ผบก.ยธ. แจ้งว่าได้พิจารณาในการแก้ไขแบบรูปรายการฯ ของโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ตามรายละเอียดที่ ยธ. เสนอมาทั้งหมดตามนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๘๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ เห็นว่าสามารถรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ สลก.ตร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นชอบตามรายละเอียดที่ ยธ. เสนอมา จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๑๑)

๒.๙ หนังสือ ยธ. ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๙ ลง ๑๐ ม.ค.๖๘ เรียน ผบก.ศฝร.ตม. ขอให้พิจารณากรณี สลก.ตร. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. ให้รับผิดชอบภารกิจการจัดประชุมให้กับผู้บังคับบัญชา ระดับ ตร. และ สลก.ตร. ได้เสนอขอให้ ยธ. พิจารณาดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการจัดประชุมของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. จำนวน ๑๒ รายการ (เอกสาร ๑๒)

๒.๑๐ หนังสือ ศฝร.ตม. ที่ ๐๐๒๙.(๑๐)๑๓/๑๐๗ ลง ๑๗ ม.ค.๖๘ เรียน ผบก.ยธ. พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทางราชการประกอบกับ ศฝร.ตม. และหน่วยงานต่าง ๆ ของ ตร. สามารถใช้ห้องประชุมภายในอาคารศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการ สตม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุลวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ ตร. มอบหมาย จึงขอให้ ยธ. พิจารณาดำเนินการจัดให้มีครุภัณฑ์เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ รายการตามที่ สลก.ตร. ร้องขอ ภายในวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมด้วย (เอกสาร ๑๓)

๒.๑๑ หนังสือฝ่ายโยธาธิการ ๑ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๔๕ ลง ๑๗ ม.ค.๖๘ เรียน พ.ต.อ.ประสิทธิ์ จามจุรีรักษ์ รอง ผบก.ยธ./ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ พิจารณามีความเห็นในการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ตามรายละเอียดนัยหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป (เอกสาร ๑๔)

๒.๑๒ หนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ลง ๒๐ ม.ค.๖๘ เรียน ผบช.สภ. (ผ่าน ผบก.ยธ.) พิจารณามีความเห็นในการเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ พิจารณาแล้วตามรายละเอียดข้อเท็จจริงข้างต้น และได้ร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปในรายละเอียดการเสนอขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ โดยได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาตรวจสอบจากเอกสารข้อเท็จจริงทั้งหมด เห็นว่าการขออนุมัติแก้ไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาและข้อตกลงโดยแก้ไขแบบรูปรายการตามความต้องการของ สลก.ตร. หน่วยผู้ใช้ประโยชน์อาคารฯ และตามที่ได้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ และการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จจากสาเหตุที่มีการพิจารณาแก้ไขสัญญาตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ข้างต้น โดยกลุ่มงานวิชาชีพฯ และเชี่ยวชาญ ยธ. ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ สลก.ตร. ในการใช้ประโยชน์อาคาร รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณ งานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่ เป็นเงินเพิ่มมากกว่าราคาตามสัญญา จำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด รวมทั้งทางราชการได้ประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการในครั้งนี้ และยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม

/ของสัญญา...

ของสัญญาและข้อตกลง และทางราชการไม่เสียประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการ พร้อมทั้ง สลก.ตร. หน่วยผู้ใช้ประโยชน์และผู้รับจ้าง ได้เห็นชอบตามรายละเอียดแบบรูปรายการที่แก้ไขแล้ว รวมทั้ง สตม. โดย ศฝร.ตม. ในฐานะหน่วยบริหารจัดการงบประมาณ ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ สลก.ตร. ร้องขอภายในวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมและกลุ่มงานวิชาชีฟ้า ยธ. ได้พิจารณาการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ โดยเห็นว่าการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จมีความเหมาะสมตามหลักการทำงานก่อสร้าง หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากเหตุที่มีการพิจารณาแก้ไขสัญญาตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ซึ่งยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาและข้อตกลง โดยเห็นควรแก้ไขสัญญา โดยกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ หลังครบกำหนดสัญญา ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๗ ไปอีกเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน เป็นกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒ ก.พ.๖๘ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรแก้ไขสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ ตามความเห็นหนังสือกลุ่มงานวิชาชีฟ้า ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ รายละเอียดดังนี้

๒.๑๒.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีฟ้า ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ ดังนี้

๒.๑๒.๑.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) จากเดิมจำนวน ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) แผ่น ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๘๖ (แปดสิบหก) แผ่น ๘๖ (แปดสิบหก) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๓๓ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๔๖ แผ่น/หน้า) แทน

๒.๑๒.๑.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๘ ผนวก ๘ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ของบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และหนังสือ บริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด ที่ S๒๔/MEMO/๐๐๖/๖๘ ลง ๘ ม.ค.๖๘ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑๒.๒ กำหนดเพิ่มระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) เป็นจำนวน ๔๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเดิมในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๗ เป็นครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒ ก.พ.๖๘ (เอกสาร ๑๕)

๒.๑๓ หนังสือ ยธ. ส่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๓๒๒/๒๐๓ ลง ๒๓ ม.ค.๖๘ การพิจารณาเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ยธ. พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างฯ ที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบจึงขอส่งเรื่องให้ บก.อก.สกก. ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ เพื่อดำเนินการเสนอ ผบช.สกก. ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณา (เอกสาร ๑๖)

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๑.๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ มาตรา ๑๗๙ (เอกสาร ๑๗)

๓.๑.๒ คำสั่ง ตร. ที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๑๘)

๓.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ - ๙๘ (เอกสาร ๑๙)

๓.๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑, ๑๖๕ (เอกสาร ๒๐)

๓.๓ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๑๙๔๘ ลง ๑๓ ธ.ค.๕๓ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓. (เอกสาร ๒๑)

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๘๔๑๐ ลง ๒ มี.ค.๖๕ เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาภายหลังเวลาสิ้นสุดสัญญา (เอกสาร ๒๒)

๔. ข้อพิจารณา

บก.อก.สกก. พิจารณาประเด็นการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สดม. (ระยะที่ ๓) ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ แล้ว ขอรื้อดังนี้

๔.๑ ตร. โดย สกก. ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สดม. (ระยะที่ ๓) ในวงเงิน ๗๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน สัญญาเริ่ม ๒๗ ก.ย.๖๗ ครบกำหนด ๑๐ พ.ย.๖๗ ต่อมาทางราชการได้อนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาอีกจำนวน ๓๙ วัน เป็นครบกำหนดทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๗ ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาและข้อตกลงโดยแก้ไขแบบรูปรายการตาม และเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จตามความเห็นของกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

๔.๒ ตามข้อ ๒.๑๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สดม. (ระยะที่ ๓) ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาและข้อตกลงโดยแก้ไขแบบรูปรายการ โดยกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ สดม. โดย ศปร.ตม. ในฐานะผู้ใช้งานหลักของอาคาร และตามที่ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ และการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จจากสาเหตุที่มีการพิจารณาแก้ไขสัญญาตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่ เป็นเงินเพิ่มมากกว่าราคาตามสัญญาจำนวน ๔๘,๔๓๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างใด ซึ่งทางราชการได้ประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขแบบรูปรายการในครั้งนี้ และยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาและข้อตกลง และทางราชการไม่เสียประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าวแต่อย่างใด และกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

/ ได้พิจารณา ...

ได้พิจารณาการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ โดยเห็นว่าการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ มีความเหมาะสมตามหลักการงานก่อสร้าง หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากเหตุที่มีการพิจารณาแก้ไขสัญญาตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ซึ่งยังอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาและข้อตกลง โดยเห็นควรแก้ไขสัญญา โดยกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ หลังครบกำหนดสัญญา ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๗ ไปอีกเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน เป็นกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒ ก.พ.๖๘ ตามความเห็นหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค.๖๗ รายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามบัญชีเอกสารประกอบการแก้ไขสัญญา ตามหนังสือกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ ๐๐๐๘.๓๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๗ ดังนี้

๔.๒.๑.๑ สัญญาข้อที่ ๒.๒ หมวด ๒ แบบรูปรายการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) จากเดิมจำนวน ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) แผ่น ๗๓ (เจ็ดสิบสาม) หน้า ให้แก้ไขเป็นจำนวน ๘๖ (แปดสิบหก) แผ่น ๘๖ (แปดสิบหก) หน้า เนื่องจากมีการแก้ไขและเพิ่มเติมแบบรูปรายการ (ยกเลิกแบบจำนวน ๓๓ แผ่น/หน้า ให้แก้ไขและเพิ่มเติมจำนวน ๔๖ แผ่น/หน้า) แทน

๔.๒.๑.๒ สัญญาข้อที่ ๒.๘ หมวด ๘ บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงาน (BOQ) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) ของบริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด โดยให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) (แบบแก้ไข) ซึ่งเป็นงานเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) และหนังสือ บริษัท ชินส์ ๒๔ จำกัด ที่ ๒๔/MEMO/๐๐๖/๖๘ ลงวันที่ ๘ ม.ค.๒๕๖๘ (แจ้งบริษัทฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายในราคาของงานเพิ่มดังกล่าว) รวมจำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น ๑๖ (สิบหก) หน้า เพิ่มเติมเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๒.๒ กำหนดเพิ่มระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สตม. (ระยะที่ ๓) เป็นจำนวน ๔๕ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเดิมในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๗ เป็นครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๘

๔.๓ ตามข้อ ๒.๑๓ ยธ. พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างฯ

๔.๔ บก.อก.สภ. พิจารณาแล้ว การแก้ไขสัญญาฯ เลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ เป็นการแก้ไขแบบรูปรายการโดยกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของ สตม. โดย ศฝร.ตม. ในฐานะผู้ใช้งานหลักของอาคาร รวมทั้งจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณ งานเพิ่ม - ลด (BOQ) ตามแบบรูปรายการที่ปรับแก้ไขใหม่เป็นเงินเพิ่มมากกว่าราคาตามสัญญา จำนวน ๔๘,๔๗๔.๑๖ บาท และการกำหนดเพิ่มระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จไปอีก ๔๕ วัน มีความเหมาะสมตามหลักการงานก่อสร้าง หลักวิชาช่าง หลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่มีการพิจารณาแก้ไขสัญญาตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ซึ่งกรณีตามข้างต้น ผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายของส่วนต่างงานเพิ่มดังกล่าวแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และทางราชการไม่เสียประโยชน์จากการเสนอขอแก้ไขสัญญาครั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒)(๓) และ มาตรา ๙๗ วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงิน หรือเพิ่มระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงไปพร้อมกันและการแก้ไขสัญญา

/ยังคงอยู่....

ยังคงอยู่ในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาและได้รับรองจากวิศวกรกลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ. ได้รับรองว่าดำเนินการด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงกับอาคารในงานก่อสร้างฯ แต่อย่างไรก็ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๘๔๑๐ ลง ๒ มี.ค.๖๕ เรื่อง ข้อหาหรือการแก้ไขสัญญาภายหลังเวลาสิ้นสุดสัญญาการแก้ไขสัญญานั้นหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ดังนั้น เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ รายละเอียดตามข้อ ๔.๒ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.

๔.๕ การอนุมัติแก้ไขสัญญาก่อสร้างฯ ในครั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบช.สภ. เป็นผู้พิจารณาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่ง ตร. ที่ ๖๗๔/๒๕๖๖ ลง ๓๐ พ.ย.๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๕. ข้อเสนอ

หากเห็นชอบตามข้อ ๔ ขอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ตามสัญญาเลขที่ ยธ. ๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ และเพิ่มระยะเวลาในการทำงานจำนวน ๔๕ วัน และขอได้โปรดลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(วิทยา สมานหัตถ์)

ผบก.อก.สภ.

เรียน ผบช.สภ.

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ ยธ.๓๓/๒๕๖๗ ลง ๒๖ ก.ย.๖๗ และลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างตามเสนอ ผบก.อก.สภ. ข้อ ๕.

พล.ต.ต.

(พิทักษ์ ท้วมเกร็ด)

รอง ผบช.สภ.(๒)

๒๗ มี.ค.๖๘

- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. คำสั่งต่าง ๆ
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- นำเรียน ผบช.สภ. เพื่อโปรดทราบด้วย



พล.ต.ต.

(ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์)

รอง ผบช.รท.ผบช.สภ.

๖๗ ม.ค.๖๘